

作業報告書

作成日 2026年〇月〇日

案件名	〇〇ビル 外壁改修工事
顧客名	〇〇商事 御中
作業日	2026年〇月〇日
作業場所	〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
担当者	〇〇
備考	鉄筋コンクリート造5階建。高圧洗浄後、下地補修～上塗りまで実施。

作業内容・写真記録

No.	工程	部位・作業名	コメント（所見）	写真
1	作業前	東面 外壁全景	着手前の状況。チョーキングと目地の劣化を確認。	(写真)
2	作業前	東面 3階 目地	シーリングの肉やせあり。打ち替え対象として記録。	(写真)
3	作業中	東面 高圧洗浄	150kgf/cm ² で洗浄。旧塗膜の浮きを除去。	(写真)
4	作業中	東面 下地補修	クラック部をUカット後、シーリング材を充填。	(写真)
5	指摘事項	北面 2階 庇	軽微な鉄部の発錆。別途お見積りのうえご相談とします。	(写真)
6	作業後	東面 上塗り完了	指定色にて2回塗り。ムラ・かすれなし。	(写真)
7	作業後	東面 外壁全景	完了後の状況。足場解体前に撮影。	(写真)
8				
9				
10				
11				
12				

工程は「作業前／作業中／作業後／指摘事項／その他」から選んで記入します。行が足りないときは表の途中で行を挿入してください。