

施工報告書

記入例

〇〇建設株式会社 工事部 〇〇

様

報告日	2026年10月16日
会社名	〇〇塗装
担当者	〇〇〇〇
電話	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

下記のとおり施工しましたので、ご報告いたします。

工事名	〇〇様邸 外壁塗装工事		
施工場所	〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6		
工種	塗装工事（外壁・付帯部）		
施工期間	2026年10月5日（月）～10月16日（金）	作業者	〇〇〇〇 ほか2名

施工の概要	木造2階建ての住宅の外壁（約150平米）を、高圧洗浄と下地の補修のあと、下塗り1回・上塗り2回で塗り替えました。雨どいと水切りも塗っています。
-------	---

施工の内容（工程ごと）

日付	工程	施工の内容	材料・仕様	数量	写真
10/5	足場	足場の組立て・飛散防止ネット		1式	
10/6	高圧洗浄	外壁全面の洗浄		150平米	
10/7	下地補修	ひび割れの補修（Vカット・充てん）	変成シリコン系シーリング材	3か所	2
10/8	養生	窓・換気口・植木の養生	養生シート・テープ	1式	
10/9	下塗り	外壁全面にシーラー	水性シーラー（白）	150平米	
10/12	上塗り1回目	ローラーで1回目	水性シリコン樹脂塗料（色 〇〇）	150平米	3
10/13	上塗り2回目	ローラーで2回目	同上	150平米	
10/14	付帯部	雨どい・水切りの塗装	弱溶剤のウレタン樹脂塗料	1式	
10/15	検査・手直し	自主検査と塗り残しの手直し		1式	4
10/16	片付け	足場の解体・清掃		1式	

検査・確認の結果	10月15日に自主検査をしました。塗り残し・塗りむら・はみ出しを全面で見、北面の雨どいの裏の塗り残し1か所を手直ししました。乾いたあとの色は、見本の板と同じでした。
特記・申し送り	使った塗料の缶のラベル（品名・色の番号・製造番号）を撮った写真は、別に保管しています。手直した所を含め、お引き渡しの前にご確認をお願いします。

ご確認（元請け・発注者）

確認日	2026年10月16日	ご署名	〇〇〇〇
-----	-------------	-----	------

工程は施工した順に1行ずつ書き、材料は品名と色・仕様まで書きます。仕上がりが見えなくなる工程（下地補修・下塗りなど）は、その日に写真を撮り、写真のNo.を書いて写真のページと合わせます。



No.	1
区分	施工前
撮影日	10/5
場所・部位	外壁 南面
説明	
全体に色あせがあり、手でさわると白い粉が付きます。塗り替えの前の状態として撮りました。	



No.	2
区分	施工中
撮影日	10/7
場所・部位	外壁 北面（1階の窓の下）
説明	
下地補修の前のひび割れです。Vカットしてシーリング材を充てんし、乾いてから下塗りに進みました。	



No.	3
区分	施工中
撮影日	10/12
場所・部位	外壁 西面
説明	
上塗りの1回目です。下塗りが乾いたことを確かめてから、ローラーで塗っています。	



No.	4
区分	施工後
撮影日	10/15
場所・部位	建物の全景（南西から）
説明	
上塗り2回目と付帯部の塗装のあとです。足場を外す前に、この向きで全面の自主検査をしました。	