エアコンクリーニング 作業報告書

記入例

清掃したエアコン・作業前の状態と使った洗剤

お客様	○○ ○○ 様	**作業日**	2026年7月18日
作業場所	○○県○○市○○町1-2-3	**作業時間**	9:30〜14:00
連絡先	000-0000-0000	**作業会社**	○○クリーンサービス
作業責任者	○○ ○○	**作業者**	○○ ○○（1名）

清掃したエアコン

種類＝壁掛け／壁掛け（お掃除機能付き）／天井埋込／床置き／室外機／その他

No.	設置場所	メーカー	型番	設置年	種類	洗浄の方法
1	リビング	○○	○○-000	2019	壁掛け	分解洗浄
2	寝室	○○	○○-111	2021	壁掛け（お掃除機能付き）	分解洗浄
3						
4						
5						
					清掃した台数	2台

作業前の状態と使った洗剤

カビ・ホコリ＝軽い／ふつう／多い

No.	カビ	ホコリ	作業前に気づいたこと	使った洗剤	作業時間
1	多い	ふつう	吹き出し口と送風ファンに黒い汚れ・運転時のにおい	アルカリ性洗浄剤・リンス剤	約2時間
2	ふつう	軽い	お掃除ユニットのダストボックスにホコリ	アルカリ性洗浄剤・リンス剤	約2時間30分
3					
4					
5					

使った洗剤は種類か製品の名前を書く（アルカリ性・中性・酸性など）。作業前に気づいた傷・異音・水漏れは、作業の前にお客様と確かめて書いておくと、作業後に「洗ったから壊れた」の行き違いを防げる。

無料のひな形と書き方：moekikozawa.com/apps/aircon-report/aircon-cleaning-hokokusho-template/

エアコンクリーニング 試運転・写真・確認

記入例

試運転の結果・写真の一覧・次回のおすすめ・お願い・作業完了の確認

お客様	○○ ○○ 様	作業日	2026年7月18日

試運転の結果 お客様と一緒に。異常なし／要確認

No.	運転	吹き出し温度	水漏れ	異音・におい	リモコン
1	冷房・送風	14℃	異常なし	異常なし	異常なし
2	冷房・送風	15℃	異常なし	異常なし	異常なし
3					
4					
5					

写真の一覧 段階＝外観 Before／フィルター／分解 Before／汚水／洗浄／分解 After／組立／外観 After

写真No.	段階	写っているもの
1	外観 Before	リビング　吹き出し口の黒い汚れ
2	フィルター	リビング　フィルターのホコリ
3	分解 Before	リビング　パネルとドレンパンを外した状態
4	汚水	リビング　洗浄で出た汚水（バケツ）
5	洗浄	リビング　熱交換器と送風ファンの洗浄
6	分解 After	リビング　送風ファンの洗浄後
7	組立	リビング　組み戻しとドレン排水の確認
8	外観 After	寝室　試運転まで完了

次回のおすすめ	2027年7月18日ごろ（間隔 12 か月）
所見・お願い	リビングは送風ファンの汚れが多めでした。冷房のあとに送風で30分ほど中を乾かすと、カビが育ちにくくなります。寝室のお掃除機能付きは、ダストボックスを月に1回ほど空けてください。

作業完了の確認 お客様が確かめた項目にチェックしてサイン

✓	試運転（冷房・送風）に立ち会い、風と音を確かめた
✓	室内の養生を外し、床・壁・家具に汚れや水がないことを確かめた
✓	作業前からあった傷・不具合と、作業中に気づいたことの説明を受けた
✓	汚水と作業の写真を見せてもらった

お客様のサイン	○○ ○○
確認した日	2026年7月18日
作業責任者	○○ ○○

法令で決まった様式はない。作業完了の確認は、お客様が試運転に立ち会い、室内と写真を確かめたうえでサインをもらう。次回のおすすめは、作業日から「間隔」の月数あとの日付（使い方で変わる目安）。 記入例の日付・名前・数は書き方を示すための仮のものです。