移動式クレーン　作業開始前の点検

記入例

クレーン等安全規則 第78条＝その日の作業を始める前に、巻過防止装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能を点検する

年月	2026年10月	機体	積載形トラッククレーン・つり上げ荷重 2.9t・No. ○○-○○○○
現場	○○様邸 外構工事（○○市○○町）	運転者	○○ ○○（運転者）

日	点検者	巻過防止	警報装置	ブレーキ	クラッチ	コントローラー	異常の内容と補修（補修した時刻・した人）	作業の開始
1	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
2	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
3								
4								
5	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
6	○○	良	異常	良	良	良	過負荷の警報のブザーが鳴らない → 使用を止めて販売店へ連絡。9:10 にヒューズを交換・再点検のうえ開始	補修後に開始
7	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
8	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
9								
10								
11								
12								
13	○○	良	良	良	良	良	前日の雨。アウトリガーの下に敷き板を足した	異常なし・開始
14	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
15	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
16								
17								
18								
19								
20	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
21	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
22	○○	良	良	良	良	良		異常なし・開始
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

移動式クレーンを使う日は、その日の作業を始める前に、巻過防止装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能を点検します（クレーン等安全規則 第78条）。異常を認めたときは、直ちに補修します（第80条）。 結果は「良」か「異常」を書きます。使わない日は空欄のままにします。 記入例の日付・名前は書き方を示すための仮のものです。

無料のひな形と書き方：moekikozawa.com/apps/genba-report/ido-crane-tenkenhyo-template/

移動式クレーン　月例の自主検査記録

記入例

クレーン等安全規則 第77条（1か月以内ごとに1回）・第79条（結果を記録して3年間保存）

機体	積載形トラッククレーン・つり上げ荷重 2.9t	**機体番号**	○○-○○○○
検査年月日	2026年10月30日	**検査をした人**	○○ ○○
年次の自主検査	2026年5月（荷重試験あり）	**立会い**	○○ ○○（現場監督）
結果の数	良 3・要補修 1		

検査する事項（号の順）と結果

結果＝良／要補修。要補修が1つでもあれば、補修してから使う

号	検査する事項（見るところの例）	検査方法	結果	異常の内容	補修の内容と補修した日
一	巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無 フックを巻き上げて巻過防止装置で止まるか・警報が鳴るか。旋回・巻上げのブレーキの効き	目視・作動	良		
二	ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無 素線の切れ・キンク・形くずれ・腐食。端末の止め金具のゆるみ	目視	要補修	ワイヤロープの巻き始めの近くに素線の切れ2本	販売店でワイヤロープを交換（10/30）。交換後に巻上げ・巻下げを確かめた
三	フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無 フックの口の開き・ひび・外れ止めの金具。シーブの割れ	目視	良		
四	配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無 配線の被覆の傷み・操作レバーが中立に戻るか・リモコンの動き	目視・作動	良		

補修の内容	ワイヤロープを新しいものに交換し、巻過防止装置の止まりと巻上げ・巻下げの作動を確かめた（10/30）。
記録の保存	3年間保存（クレーン等安全規則 第79条）

1か月以内ごとに1回、安全装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ、ワイヤロープとつりチェーン、フックなどのつり具、配線・配電盤・コントローラーを自主検査します（クレーン等安全規則 第77条）。自主検査の結果は記録して3年間保存します（第79条）。このほかに1年以内ごとに1回、荷重試験を含む自主検査があります（第76条）。

無料のひな形と書き方：moekikozawa.com/apps/genba-report/ido-crane-tenkenhyo-template/